ИЗВОЂАЧ РАДОВА BALKANIJA DOO

ИНВЕСТИТОР CCEC

ОБЈЕКАТ BRZA PRUGA RUMENKA-BIOPOLA 957+39 BATAJNIČKI DRUM 3

МЕСТО STEPANOVIČEVO 11080 ZEMUN

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 26.09.2023. 1

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 09 до 15 укупно 6 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I			2		2	—
II						
III						

Температура

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

DANA 26.09.2023. NARUČILAC - CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKA OGRANAK BEOGRAD (CCECC), UVODI U POSAO IZVOĐAČA RADOVA - BALKANIJA DOO NOVI SAD PO UGOVORU OD 20.09.2023. (PO PONUDAMA 415, 416, 417 I 439(2023) NA IZVOĐENJU RADOVA: FARBANJE, PROBIJA I UGRADNJA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE NA OBJEKTA BRZE PRUGE BEOGRAD-NOVI SAD-SUBOTICA (DIONICA OD RUMENKE DO BAČKE TOPOLE), STACIONAŽA 95+739. IZVOĐAČU JE PREDATA SLEDEĆA DOKUMENTACIJA:

- SAOBRAĆAJNI PROJEKAT BRZE PRUGE BEOGRAD - NOVI SAD-SUBOTICA BL. 8.2.1.2 KOJI JE IZRADIO CIP SAOBRAĆAJNI INSTITUT.

ISTREB IZVOĐAČA RADOVA PRISUTNI SU: DIPL. ING. EL-TEHN. SLOBODAN PEJAGIĆ I ROBERT ANTIĆEVIĆ, A ISTREB NARUČIOCA RUKOVODILAC RADOVA DRAGOSLAVA ĐORĐEVIĆ. IZVOĐAČ JE PRETAO NARUČIOCU RESENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG IZVOĐAČA RADOVA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE ZA: PREDRAG MILUTOŠOVIĆ, BR. LICENCE 470 5124 04.

ПРИМЕДБЕ

ВОЂЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА BALKANIJA DOO

ОБЈЕКАТ BRZA PRUGA RUMENKA – B. TOPOLA 95+739

МЕСТО STEPANOVIĆEVO

ИНВЕСТИТОР CI

BATAJNIČKI PUT 3

11080 ZEMUN

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 19.03.2024. 2

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 12 до 16 укупно 4 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I		5			5	PUTARAC I MAŠINA ZA OBEZBEĐIVANJE
II						
III						

Температура: У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време: ____ (сунчано, облачно, киша)

____ (брзина ветра)

____ (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

PO USMENOM NALOGU NARUČIOCA OD 16.03.2024. IZVOĐAČ JE DANA 19.03.2024. IZVRŠIO RADOVE OBEZBEĐIVANJA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE U STEPANOVIĆEVU, NA STACIONAŽI 95+739 BRZE PRUGE.

URAĐENO JE RAZMERAVANJE, TAČKASTO OBEZBEĐIVANJE I POTOM KOMPLETNO FARBANJE SVIH PREDVIĐENIH LINIJA I POVRŠINA: NEISPREKIDANA LINIJA d=12 cm, ISPREKIDANA 1+1 d=12 cm, ISPREKIDANA LINIJA 3+3 d=12 cm I ZAUSTAVNA LINIJA ŠIRINE 0,5 m. SVI RADOVI IZVEDENI U SKLADU SA PROPISIMA I PROJEKTOM.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА BALKANIJA DOO

ОБЈЕКАТ BRZA PRUGA RUMENKA - B. TOPOLA 95+739

МЕСТО STEPANOVIĆEVO

ИНВЕСТИТОР CC ECC

BATAJNIČKI DRUM 3

11080 ZEMUN

ДАН SREDA ДАТУМ 27.03.2024. 3

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I смена од 08 до 16 укупно 8 часова	I	2				2	KOMBI VOZILO
II смена од ___ до ___ укупно ___ часова	II						ALAT ZA
III смена од ___ до ___ укупно ___ часова	III						KOPANJE

Температура

У ___ час ___ C°

У ___ час ___ C°

У ___ час ___ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ISKOP RUPA I UGRADNJA SAOBRAĆAJNIH STUBOVA U BETONSKI TEMELJ. PRISUTNA NA ZAHTEV NADZORNOG ORGANA - OSE STUBOVA SE POSTAVLJAJU NA UDALJENOSTI OD 1,3 DO 1,4m OD IVICE KOLOVOZA. UGRAĐENI SU SVI PREDVIĐENI STUBOVI, SA ANKERIMA I ŠETNICAMA.

ПРИМЕДБЕ

Д.О.О. БАЛКАНИЈА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Предраг М. ...

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА BALKANSKA DOO

ИНВЕСТИТОР CL . :C

ОБЈЕКАТ BRZA CESTA RUMUNIJA – B. TOPOLA 954+739

BATAJNIČKI PUT br 3

МЕСТО STEPANOVIĆEVO

11080 ZEMUN

ДАН PETAK ДАТУМ 29.03.2024. 4

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 8 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	2				2	ŠAVRLJEČAK, AZAT, ČOKRLI VOZILO
II						
III						

Температура

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

MONTAŽA SAOBRAĆAJNIH ZNAKOVA I TABLI NA VERTIKALNE STUBOVE, PREMA NACRTIMA PROJEKTANTA, DONJA IVICA DATOG ZNAKA/TABLE SE POSTAVLJA NA 1,5 m VISINE. POSTAVLJENI ZNAKOVI/TABLE KOMPLETNO PREMA PROJEKTU I TIME DA SVI PRIKAZI OKO HORIZONTALNE I VERTIKALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE ZNAKOVI NA STACIONAŽI 95+739 DESNE PRUGE.

ПРИМЕДБЕ

ВОЂА ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН: